




M.10 DEMOLIZIONE DEL VECCHIO TERMOVALORIZZATORE DI BOLZANO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRENO


M.10 ABRUCH DER ALTEN THERMISCHEN RESTMÜLLVERWERTUNGSANLAGE IN BOZEN UND SICHERSTELLUNG DES AREALS

PROGETTO ESECUTIVO

AUSFÜHRUNGSPROJEKT



IL PROGETTISTA-DER PROJEKTANT



IL COMMITTENTE-DER BAUHERR

01	VC	08/04/20	Aggiornamento
00	VC	12/12/19	Prima Emissione

Rev. n.	Prog.	Data	Descrizione	Rev. n.	Prog.	Data	Descrizione
---------	-------	------	-------------	---------	-------	------	-------------

COMMITTENTE/BAUHERR
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative - Ufficio Infrastrutture per Telecomunicazioni
AUTONOME PROVINZ BOZEN
Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften - Amf für Infrastrukturen der Telekommunikation

Firma/Unterschrift

TAVOLA nr./PLAN nr.
KR04

SCALA/MAßSTAB
-

CONTENUTO/PLANINHALT
P.S.C. - CRONOPROGRAMMA
S.K.P. - TERMINPLAN

DATA/DATUM
12/12/2019



WBS	Vorgangsname	Nome attività	Dauer Durata	Anfang / Inizio	Ende / Fine	Gantt Chart																																			
						mag 20				giu 20				lug 20				ago 20				set 20				ott 20				nov 20				dic 20							
						04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04
1	ARBEITEN	LAVORAZIONI	240 g	lun 04/05/20	mar 29/12/20	ARBEITEN / LAVORI																																			
1.1	Baustelleneinrichtung	Installazione cantiere	7 g	lun 04/05/20	dom 10/05/20	[Gantt bar for 1.1]																																			
1.2	Verlegung MD-Gasleitung	Spostamento linea gas	15 g	lun 11/05/20	lun 25/05/20	[Gantt bar for 1.2]																																			
1.8	Demontage und Bonifizierung Anlagen A+E	Smontaggio e bonifica impianti A+E	60 g	sab 16/05/20	mar 14/07/20	[Gantt bar for 1.8]																																			
1.9	Abbruch Körper 1+5	Demolizione Corpo 1+5	15 g	dom 31/05/20	ven 07/08/20	[Gantt bar for 1.9]																																			
1.10	Demontage und Bonifizierung Anlagen B+C+D	Smontaggio e bonifica impianti B+C+D	30 g	mer 15/07/20	gio 13/08/20	[Gantt bar for 1.10]																																			
1.11	Demontage und Bonifizierung Anlagen F	Smontaggio e bonifica impianti F	15 g	mer 15/07/20	mer 29/07/20	[Gantt bar for 1.11]																																			
1.12	Demontage und Bonifizierung Anlagen G+H+I	Smontaggio e bonifica impianti G+H+I	21 g	mer 15/07/20	mar 04/08/20	[Gantt bar for 1.12]																																			
1.13	Abbruch Körper 2+3	Demolizione Corpo 2+3	15 g	gio 30/07/20	gio 13/08/20	[Gantt bar for 1.13]																																			
1.14	Abbruch Körper 4	Demolizione Corpo 4	15 g	ven 14/08/20	ven 28/08/20	[Gantt bar for 1.14]																																			
1.15	Abbruch Körper 6	Demolizione Corpo 6	60 g	sab 29/08/20	mar 27/10/20	[Gantt bar for 1.15]																																			
1.16	Abbruch Körper 7	Demolizione Corpo 7	30 g	mer 28/10/20	gio 26/11/20	[Gantt bar for 1.16]																																			
1.17	Abbruch Bodenbeläge	Demolizioni pavimentazioni esterne	15 g	ven 27/11/20	ven 11/12/20	[Gantt bar for 1.17]																																			
1.18	Realisierung Überdachung, Zäune und Asphaltbelag	Realizzazione tettoia, recinzioni ed asfalti	15 g	sab 12/12/20	sab 26/12/20	[Gantt bar for 1.18]																																			
1.19	Rückbau Baustelleneinrichtung	Rimozione impianto di cantiere	3 g	dom 27/12/20	mar 29/12/20	[Gantt bar for 1.19]																																			