

Verzeichnis der unvollendeten Bauvorhaben

Laut Art. 44 bis des Gesetzesdekrets Nr. 201 vom 6. Dezember 2011 mit diesbezüglichen Änderungen durch das Gesetz Nr. 214 vom 22. Dezember 2011, (M.D. Nr. 42/2013)

Bezugsjahr: 2014

Datum der Veröffentlichung: 25/06/2015

Auftraggebende Körperschaft	CUP	Art der unvollendeten Bauvorhaben 1	Bauvorhaben von regionaler /nationaler Bedeutung	Bezeichnung der unvollendeten Bauvorhaben	Standort ISTAT/NUTS	Gesamtbetrag des Vorhabens	Notwendiger Betrag für die Fertigstellung der Arbeiten	% Arbeitsfortschritt	Mögliche Verwendung des Bauvorhaben	Eingeschränkte Verwendung	Vernetzte Struktur	Unterbrechung durch Vernetzung
Sanitätseinheit der Provinz Bozen CF:00773750211	I93B09000380003	a	regional	Umstrukturierung des Krankenhauses Bruneck und Neuerrichtung Verwaltungsgebäude	Bruneck	€ 1.375.000	€ 468.879	58,33	nein	nein	nein	nein
Gemeinde Karneid Str.Nr.:80013950219	F11B09000390007	a	regional	Lärmschutzbarrieren längs der Eisenbahn in Kardaun	Karneid	€ 97.000	€ 69.000	0,00	nein	nein	nein	nein
Gemeinde Karneid Str.Nr.:80013950219	F11B09000400007	a	regional	Lärmschutzbarrieren längs SS12 in Kardaun	Karneid	€ 413.000	€ 295.000	0,00	nein	nein	nein	nein
Gemeinde Brixen Str.Nr.:00188450217	C79D06000400007	c	regional	Wiedergewinnung des Widums „Don Bosco“	Brixen	€ 4.680.782	€ 0	78,32	Ja	Ja	nein	nein
Gemeinde Brixen Str.Nr.:00188450217	C79H07000160007	b	regional	Widums „Don Bosco“	Brixen	€ 9.719.028	€ 4.148.103	25,15	nein	nein	nein	nein
Gemeinde Brixen Str.Nr.:00188450217	C79H07000150007	a	regional	Kindergarten und Grundschule in Afers	Brixen	€ 6.987.439	€ 504.424	90,20	nein	nein	nein	nein
Gemeinde Brixen Str.Nr.:00188450217	C79D06000060007	c	regional	Öffentliche Einrichtungen in Tiis Feuerwehrhalle	Brixen	€ 1.600.000	€ 0	51,80	Ja	Ja	nein	nein
Taufer Srl/GmbH Str.Nr.:02513370219	I57E0900020004	b	regional	Energiezentrale Sand in Taufers "Biotherm"	Sand in Taufers	€ 7.427.474	€ 6.957.822	17,70	nein	nein	nein	nein

Fußnote 1

Art des unvollendeten Bauvorhaben M.D. 42/2013 Art. 1, Abs. 2:

- a) Die begonnenen Arbeiten sind nach dem vom Vertrag vorgesehenen Termin für die Fertigstellung abgebrochen worden
- b) Die begonnenen Arbeiten sind innerhalb des vom Vertrag vorgesehenen Termins für die Fertigstellung abgebrochen worden und es ist keine Wiederaufnahme vorgesehen
- c) Die fertiggestellten Arbeiten sind ohne Abnahme, da das Bauwerk , wie bei der Abnahme festgestellt, nicht dem Auflagen der Ausschreibung und dem Ausführungsprojekt entsprechen.