

ARBEITEN	OPERE
1 Arbeitsbeginn	Inizio lavori
2 Baustelleneinrichtung	Allestimento cantiere
3 Errichtung Fluchtweg	Realizzazione vie di fuga
4 Vorbereitende Arbeiten	Lavori preliminari
5 Bewässerung bei Bestandsgebäuden	Accertamento tecnico preventivo edifici esistenti
6 Bäume fällen	Taglio alberi
7 Kontrolle/Verlegen vorhandene Infrastrukturen	Controllo e spostamento delle infrastrutture esistenti
8 Abbruch Bauwerke über Geländeoberkante	Demolizione dei costruzioni sopraelevata
9 Vorbereiten für Böschungserverbau	Preparazione alla protezione della scarpata
10 Errichten per. Zugänge und Fluchtweg	Costruzione accessi e vie di fuga provvisorie
11 Aushub: 1. Etappe. Baugrubensicherung	Scavo / Protezione
12 Bohren Mikropfähle	Esecuzione micropali
13 Aushub 1 UG und Abbruch Bestandsstrukturen 1 UG	Scavo 1 Piano interrato e demolizione strutture esistenti 1.Piano interrato
14 Verankern Bereich 1 UG	Ancoraggi 1. Piano
15 Jet Grouting im Bereich des Naturmuseums	Jet Grouting nella zona del museo naturale
16 Aushub 2 UG	Scavo 2 Piano interrato
17 Verankern im Bereich 2 UG	Ancoraggi 2 Piano interrato
18 Aushub 3 UG und Aufzugschaft	Scavo 3 Piano interrato e vano ascensore
19 Verankern im Bereich 3 UG	Ancoraggi 3 Piano interrato
20 Risemontierung und Verformungsmessungen des Baugrubens	Montaggio delle fissazioni e delle deformazioni dello scavo
21 Errichten Rohbau inkl. Dämmung und Abdichtung	Costruzione grezza incl. Isolamento e impermeabilizzazione
22 Innenwände Schotter	Rullatura ghiaia
23 Magerbeton	Magone
24 Dämmung Fundamentplatte	Isolazione Platea di fondazione
25 Abdichtung	Impermeabilizzazione
26 Schalen	Casseraura
27 Bewehren	Armatura
28 Einbau Fugenbänder	Posa giunti impermeabilizzanti
29 Gießen Fundamentplatte	Gettata platea di fondazione
30 Rohbaubereiten 1 UG	Opere al grezzo 3 piano interrato
31 Dämmung	Isolazione
32 Verlegung Abdichtung	Posa impermeabilizzazione
33 Schalen	Casseraura
34 Schalung Nische für Rollstuhl	Casseraura nicchia per archivio mobile
35 Bewehren und Unterfangung	Armatura e Sottomurazione
36 Einbau Fugenbänder	Posa giunti impermeabilizzanti
37 Gießen	Gettata
38 Decke über 3 UG	Solai 3 piano interrato
39 Schalen	Casseraura
40 Bewehren	Armatura
41 Einbau Fugenbänder	Posa giunti impermeabilizzanti
42 Gießen	Gettata
43 Rohbaubereiten 2 UG	Opere al grezzo 2 piano interrato
44 Dämmung	Isolazione
45 Verlegung Abdichtung	Posa impermeabilizzazione
46 Schalen	Casseraura
47 Bewehren und Unterfangung	Armatura e Sottomurazione
48 Einbau Fugenbänder	Posa giunti impermeabilizzanti
49 Gießen	Gettata
50 Decke über 2 UG	Solai 2 piano interrato
51 Einbau Stahlträger	Montaggio travi in acciaio
52 Schalen, Bewehren und gießen abhängige Decke	Casseraura, armatura e getto controsoffitti
53 Einbau Kippvor- und Anlagen	Messa in opera organi ed impianti
54 Einbau Fertigbauteile	Messa in opera elementi prefabbricati
55 Bewehren und gießen Decken und Träger	Armatura e getto solai e travi
56 Erstellung Durchbruch zu Bestand, Trepp.	Realizzazione collegamento al esistente, scala
57 Verbindungen 1 UG von alt und neu	Collegamenti 1 interrato nuovo e vecchio
58 Rohbaubereiten halbes UG Wände	Opere al grezzo mezzo piano interrato muro
59 Dämmung	Isolazione
60 Verlegung Abdichtung	Posa impermeabilizzazione
61 Schalen	Casseraura
62 Bewehren und Unterfangung	Armatura e Sottomurazione
63 Einbau Fugenbänder	Posa giunti impermeabilizzanti
64 Gießen	Gettata
65 Decke über halbes UG/bzw über UG	Solai sopra mezzo piano interrato/sopra piano interrato
66 Schalen	Casseraura
67 Bewehren	Armatura
68 Einbau Fugenbänder	Posa giunti impermeabilizzanti
69 Gießen	Gettata
70 Rohbaubereiten EG	Opere al grezzo piano terra
71 Dämmung	Isolazione
72 Verlegung Abdichtung	Posa impermeabilizzazione
73 Schalen	Casseraura
74 Bewehren	Armatura
75 Gießen	Gettata
76 Decke über EG	Solai piano terra
77 Schalen	Casseraura
78 Bewehren	Armatura
79 Gießen	Gettata
80 Dämmung	Isolazione
81 Notwendige Anlagenbaubereiten	Lavori impianti necessari
82 Innenräume Neubau und Anlagenbau	Finiture interne parte nuova ed impianti
83 3 UG	3 piano interrato
84 Gipskartendecken und Trennwände	Panelli in cartongesso a tamponare
85 Verlegung Rohinstallation Hydrauliker und Elektriker	Lavori edili idraulico ed elettricista
86 Blindstöcke für Fenster und Türen	Controllosoffo per finestre e porte
87 Verputz und Malerarbeiten	Intonacatura e opera da pittore
88 Abgehängte Decken	Controllosoffo
89 Wärme und kalte Böden	Pavimenti
90 Innentüren	Porte interne
91 Erdmontage Hydrauliker und Elektriker	Montaggio finale idraulico ed elettricista
92 2 UG	2 piano interrato
93 Gipskartendecken und Trennwände	Panelli in cartongesso a tamponare
94 Verlegung Rohinstallation Hydrauliker und Elektriker	Lavori edili idraulico ed elettricista
95 Schaumbeton	Massetto
96 Schalung Nische für Rollstuhl	Casseraura nicchia per archivi mobili
97 Industrieaufbau	Pavimento industriale
98 Blindstöcke für Fenster und Türen	Controllosoffo per finestre e porte
99 Verputz und Malerarbeiten	Intonacatura e opera da pittore
100 Abgehängte Decken	Controllosoffo
101 Wärme und kalte Böden	Pavimenti
102 Innentüren	Porte interne
103 Erdmontage Hydrauliker und Elektriker	Montaggio finale idraulico ed elettricista
104 Halbes UG	Mezzo piano interrato
105 Gipskartendecken und Trennwände	Panelli in cartongesso a tamponare
106 Verlegung Rohinstallation Hydrauliker und Elektriker	Lavori edili idraulico ed elettricista
107 Schaumbeton	Cemento cellulare
108	Massetto
109 Blindstöcke für Fenster und Türen	Controllosoffo per finestre e porte
110 Verputz und Malerarbeiten	Intonacatura e opera da pittore
111 Abgehängte Decken	Controllosoffo
112 Wärme und kalte Böden	Pavimenti
113 Innentüren	Porte interne
114 Erdmontage Hydrauliker und Elektriker	Montaggio finale idraulico ed elettricista
115 EG	Piano terra
116 Gipskartendecken und Trennwände	Panelli in cartongesso a tamponare
117 Verlegung Rohinstallation Hydrauliker und Elektriker	Lavori edili idraulico ed elettricista
118 Schaumbeton	Cemento cellulare
119 Estrich	Massetto
120 Blindstöcke für Fenster und Türen	Controllosoffo per finestre e porte
121 Verputz und Malerarbeiten	Intonacatura e opera da pittore
122 Abgehängte Decken	Controllosoffo
123 Wärme und kalte Böden	Pavimenti
124 Innentüren	Porte interne
125 Erdmontage Hydrauliker und Elektriker	Montaggio finale idraulico ed elettricista
126 Einbau Aufzug	Montaggio ascensore
127 Springergelände	Laborerie
128 Einrichtung	Arredamento
129 Sichere Zugänge zu neuen Deposits	Ponti sicuri alla nuova deposito
130 Arbeiten beim Altbau inkl. Fassade, Errichtung Altschuttbauern	Lavori sulla parte esistente incl. Facciate; arredamento Lavori di demolizione
131	Sottomurazione
132	
133 Rohbaubereiten und Trennwände	Lavori edili a tamponare
134 Anpassung Brandschutz	Adattamento antincendio
135 Verlegung Rohinstallation Hydrauliker und Elektriker	Posa al grezzo smaltito ed elettricista
136 Bodenbeläge und Bodenpakete	Pavimentazioni e pacchetti
137 Einbau Acquarium	Montaggio acquario
138 Innentüren	Porte interne
139 Fassade	Facciate
140 Einrichtung	Arredamento
141 Außengestaltung Platz	Sistemazione estesa della piazza
142 Außengestaltung	Sistemazione esterna
143 Baustellendämmung	Smaltibotto cantiere
144 Abtransport der Baustelleneinrichtung	Rimozione degli apprestamenti di cantiere
145 Baueinde (nach 915 Kalkulationsänderung	

